



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
tel. 042 770 411, fax 042 770 419
email: lepoglava@lepoglava.hr

Gradsko vijeće

Vijećnik Mario Galinec

Predmet: Vijećničko pitanje sa 2. sjednice Gradskog vijeća,
- odgovor, daje se.

Vijećnik Mario Galinec postavio je vijećničko pitanje na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave održanoj dana 17.07.2025. godine koje glasi: „Što je sa klizištima u Zlogonju (zaseok Jurenci) rok je bio mislim 3 mjeseca – već je isteklo, Očuri (naselje Muričevac) i Lepoglavskoj Vesi (naselje Žunari prema Pošnjaku) rokovi 4 mjeseca – sredstva su bila osigurana i ugovori su potpisani 07.04.2025. godine, radovi su počeli, a sada se već mjesec dana ništa ne radi (konkretno u Zlogonju)? Gdje je zapelo sa nastavkom radova?“

Vijećniku Mariu Galincu na postavljeno pitanje daje se sljedeći odgovor:

„Radovi na sanaciji klizišta za naselja Očura (Muričevac) i Lepoglavska Ves (naselje Žunari prema Pošnjaku) odvijali su se prema planiranom te su završeni u ugovorenom roku (ugovori su potpisani 24.03.2025. godine s rokom završetka radova u roku od 4 mjeseca od dana obostranog potpisa ugovora), dakle krajnji rok bio je 24.07.2025. godine, dok su radovi završeni s danom 23.07.2025. godine. Nadalje, za klizište u Zlogonju (zaseok Jurenci) ugovor o radovima je također potpisan dana 24.03.2025. godine s rokom završetka 3 mjeseca od dana uvođenja u posao. Izvođač radova je uveden u posao dana 28.03.2025. godine, prema tome je rok završetka bio 28.06.2025. godine. Dana 09.06.2025. godine Grad Lepoglava je zaprimio Zahtjev za produženje roka izvođenja radova na sanaciji klizišta 2 na nerazvrstanoj cesti u naselju Zlogonje, u kojem je traženo slijedeće, citirano: „S obzirom na projektne zahtjeve ugradbenih materijala u našem slučaju kameni materijal za nasip radi podizanja nivelete ceste do preko 2 metra, kamenolomi nam nisu u mogućnosti do navedenog roka završetka osigurati dovoljnu količinu kamenog materijala u količini i zahtijevanim parametrima za udovoljavanje uvjetima iz projekta.“ Također u zahtjevu je traženo da se rok izvršenja radova produži do 31.07.2025. godine temeljem članka 6. Ugovora. Na zaprimljenu zamolbu, nadzorni inženjer očitovao se kako je dostavljeni zahtjev opravdan zbog više sile te je dao suglasnost na predloženi produžetak roka do 31.07.2025. godine, jednako tako dana 10.06.2025. godine Grad Lepoglava se očitovao kako temeljem zaprimljenog zahtjeva izvođača radova i nadzornog inženjera Grad Lepoglava daje suglasnost na produženje roka izvođenja radova. Aneksom ugovora reguliran je novi završetak radova 31.07.2025. godine, a radovi na sanaciji klizišta završeni su dana 23.07.2025. godine, što je unutar novougovorenog roka.“

Gradonačelnik

Željko Šošćarić, univ. mag. med. vet.



GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

Lepoglava: 09.06.2025.

Predmet : Zahtjev za produženje roka izvođenja radova - radovi na sanaciji klizišta 2 na nerazvrstanoj cesti u naselju Zlogonje

Poštovani,

Vezano uz ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta 2 na nerazvrstanoj cesti u naselju Zlogonje sklopljen dana 24.03.2025. godine.

U navedenom ugovoru rok za izvođenje radova je 3 (tri) mjeseca od dana uvođenja u posao.(28.03.2025), te bi krajni rok za završetak bio 28.06.2025.

S obzirom na projektne zahtjeve ugradbenih materijala u našem slučaju kameni materijal za nasip radi podizanja nivelete ceste do preko 2 metra, kamenolomi nam nisu u mogućnosti do navedenog roka završetka osigurati dovoljnu količinu kamenog materijala u količini i zahtjevanim parametrima za udovoljavnju uvjetima iz projekta.

Kako nam je prvenstveno u interesu da se svi radovi izvedu kvalitetno i prema svim zakonskim normama, molimo Vas da nam odobrite zahtjev za produženje roka izvršenja radova do **31.07.2025.g.**, pozivajući se na Članak 6. ugovora.

S poštovanjem,

Direktor:

Tihomir Lončarek

ENIGMA d.o.o.
LEPOGLAVA

- 19

**URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
PREMUŽIĆ BLAŽENKO**

ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 7, 42 000 VARAŽDIN, TEL/FAX 042 206-237, GSM 098 90 73 234
e-mail: blazenko.premuzic@vz.t-com.hr, OIB 79528713724

Varaždin, 09.06.2025.

GRAD LEPOGLAVA
Antuna Mihanovića 12
42250 LEPOGLAVA

Predmet: Očitovanje D-19/25

Vezano za radove na sanaciji klizišta 2 na nerazvrstanoj cesti u naselju Zlogonje (izvođač radova Enigma d.o.o. Lepoglava, prema ugovoru klasa: UP/I 406-04/25-01/11, urbr.: 2186-9-01-25-7, od 24.03.2025.), te zahtjevu izvođača za produžetak roka izvođenja radova, dajem sljedeće očitovanje:

Izvođač je dana 09.06.2025. g. dostavio zahtjev za produženje roka izvođenja radova zbog nemogućnosti isporuke od dobavljača potrebnog kamenog materijala za izradu nasipa.

Smatram dostavljeni zahtjev opravdanim zbog više sile i suglasan sam s predloženim produžetkom roka do 31.07.2025. godine.

S poštovanjem,

Nadzorni inženjer:
Blaženko Premužić, dipl.ing.građ.

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
GRAĐEVINARSTVA
Premužić Blaženko
VARAŽDIN, Hrvatskih branitelja 7

Na znanje:

- izvođač



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
tel. 042 770 411, fax 042 770 419
email : lepoglava@lepoglava.hr

KLASA:406-04/25-01/11
URBROJ:2186-9-01-25-15
Lepoglava, 10.06.2025. godine

ENIGMA D.O.O.
Hrvatskih pavlina 7
42250 Lepoglava

PREDMET: Očitovanje na Zahtjev za produženje roka izvođenja radova na sanaciji klizišta 2 na nerazvrstanoj cesti u naselju Zlogonje

- *daje se*

Poštovani,

temelje Vašeg Zahtjeva za produženje roka izvođenja radova na sanaciji klizišta 2 na nerazvrstanoj cesti u naselju Zlogonje od 9. lipnja 2025. godine zbog nemogućnosti isporuke kamenog materijala potrebnog za izradu nasipa od strane dobavljača i sukladno očitovanju nadzornog inženjera glede produžetka roka izvođenja radova, oznaka očitovanja: D-19/25 od 9. lipnja 2025. godine, Grad Lepoglava daje suglasnost na Zahtjev Izvođača glede produženja roka izvođenja radova do 31.07.2025. godine.

S poštovanjem,

GRAD LEPOGLAVA
Gradonačelnik

Željko Šoštarić, univ.mag.med.vet.



Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Pismohrana, ovdje

GRAD LEPOGLAVA, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, OIB:79368224789, zastupan po gradonačelniku Željku Šošariću, univ.mag.med.vet. (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**)

i

ENIGMA d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, OIB:50172303832, zastupano do direktoru Tihomiru Lončareku, (u daljnjem tekstu: **Izvođač**)

sklapaju dana 11. lipnja 2025. godine

Dodatak br.1.
UGOVORU O RADOVIMA
na sanaciji klizišta 2 na nerazvrstanoj cesti u naselju Zlogonje

Članak 1.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je između njih sklopljen Ugovor o radovima kojim su uređeni međusobni odnosi ugovornih strana u svezi s građevinskim radovima na sanaciji klizišta 2 na nerazvrstanoj cesti u naselju Zlogonje (KLASA:406-04/25-01/11, URBROJ: 2186-9-01-25-7 od 24. ožujka 2025. godine; dalje u tekstu: Osnovni ugovor), temeljem provedenog postupka jednostavne nabave radova, evidencijski broj nabave: J-33/25.

(2) Ovaj Dodatak br. 1 Ugovora sklapa se temeljem odredbe članka 6. stavka 3. podstavka 1. i odredbe članka 13. Osnovnog ugovora.

Članak 2.

(1) Ugovorne strane nadalje utvrđuju kako slijedi:

- a) da je Izvođač dana 9. lipnja 2025. godine, podnio Zahtjev za produženje roka izvođenja radova na sanaciji klizišta 2 na nerazvrstanoj cesti u naselju Zlogonje, koji čini Prilog 1. i sastavni je dio ovog Dodatka br. 1 Ugovora;
- b) da je Izvođač u Zahtjevu za produljenjem roka izvođenja kao razlog naveo višu silu, tj. nemogućnost isporuke kamenog materijala potrebnog za izradu nasipa od strane dobavljača do ugovorenog roka, tj. do 28.6. 2025. godine;
- c) da se nadzorni inženjer suglasio sa Zahtjevom Izvođača i dao je pisano Očitovanje-Suglasnost za produženje roka izvođenja radova, Očitovanje – Suglasnost nadzornog inženjera, oznaka očitovanja: D-19/25 čini Prilog 2. i sastavni je dio ovog Dodatka br. 1. Ugovora;
- d) da je Naručitelj potpisom odgovorne osobe, odobrio pisanim putem produžetak roka izvođenja radova, Očitovanje Naručitelja (KLASA:406-04/25-01/11, URBROJ: 2186-9-01-25-15 od 10.06.2025.g., što čini Prilog 3. i sastavni je dio ovog Dodatka br. 1. Ugovora.

Članak 3.

(1) Ugovorne strane zbog više sile tj. zbog nemogućnosti isporuke kamenog materijala potrebnog za izradu nasipa od strane dobavljača sporazumno utvrđuju da se ugovoreni rok izvođenja radova produžuje do 31. srpnja 2025. godine.

(2) Navedeni razlozi potkrijepljeni su i izvodima iz građevinskog dnevnika iz kojih su vidljivi razlozi zahtijevanog produljenja roka izvođenja radova.

Članak 4.

(1) Ostale odredbe Osnovnog ugovora ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

(1) Ovaj Dodatak br. 1. Osnovnom ugovoru sklopljen je u 4 (slovima: četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna stranka zadržava po 2 (slovima: dva) primjerka.

KLASA: 406-04/25-01/11
URBROJ: 2186-9-01-25-16

NARUČITELJ
GRAD LEPOGLAVA
GRADONAČELNIK
Željko Šoštarić, univ.mag.med.vet.

IZVOĐAČ
ENIGMA D.O.O.
DIREKTOR
Tihomir Lončarek




ENIGMA d.o.o.
LEPOGLAVA