REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
tel. 042 770 411, fax 042 770 419
email: lepoglava@lepoglava.hr

Gradonačelnik
KLASA: 400-03/26-01/1
URBROJ: 2186-9-01-26-1
Lepoglava, 01.07.2026. godine

Temeljem odredbe članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 38. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 64/20, 18/21 i 104/25), gradonačelnik Grada Lepoglave podnosi Gradskom vijeću Grada Lepoglave

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na 27. sjednici održanoj 19.12.2024. godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 123/24).

1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu donijelo je Gradsko vijeće na 28. sjednici održanoj 24.02.2025. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 17/25).

2. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 3. sjednici održanoj 30.09.2025. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 89/25).

3. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 6. sjednici održanoj dana 19.12.2025. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 131/25)

Odredbom članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisana je obveza Izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave za podnošenjem Predstavničkom tijelu Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Stavkom 2. istog članka, propisano je da se predmetno izvješće podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu:

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja:	
Planirano u 2025. godini: 240.000,00 €	**Izvršeno u 2025. godini: 177.054,36 €**

1.1. NERAZVRSTANE CESTE:

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Planirano 2025. (€)	Izvršeno 2025. (€)
a)	Izgradnja prometnice spoj LC 25200 ulica Budim – LC 25178 ulica A. Stepinca	0,00	0,00
b)	Izgradnja prometnice Mažuranićeva ulica – groblje	196.000,00	171.972,56

Obrazloženje: Za izgradnju prometnice Budim-A.Stepinca nisu utrošena sredstva jer nije završen postupak izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Lepoglave, pa nije bilo moguće izraditi projektnu dokumentaciju, a za izgradnju nove prometnice Mažuranićeva ulica-groblje je odrađena I faza, donji postroj i odvodnja buduće prometnice.

1.2. JAVNA PARKIRALIŠTA

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Planirano 2025. (€)	Izvršeno 2025. (€)
a)	Parkiralište groblje Kamenica	0,00	0,00
b)	Parkiralište kod groblja u Lepoglavi	0,00	0,00
c)	Izgradnja parkirališta kod DVD-a Kamenica	0,00	0,00

Obrazloženje: Sredstva nisu utrošena zbog neriješenih imovinsko-pravnih poslova u Kamenici, te isteka akata za gradnju za parkiralište kod groblja u Lepoglavi.

1.3. JAVNA RASVJETA

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Planirano 2025. (€)	Izvršeno 2025. (€)
a)	Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima	40.000,00	1.081,80
b)	Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici(od područne škole prema groblju)	0,00	0,00
c)	Izgradnja javne rasvjete u Lepoglavi uz D-35 (od starog mosta do ul.A.Stepinca)	4.000,00	4.000,00

Obrazloženje: Sredstva su utrošena za dokup snage na sportskim terenima u donjoj Višnjici, za stavku pod b).treba izvršiti reviziju projekta i uskladiti sa mrežom Hep-a, budući da su oni rekonstruirali dio mreže na navedenoj dionici, a za stavku pod c) je izrađena projektna dokumentacija.

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja	
Planirano u 2025. godini: 286.500,00 €	**Izvršeno u 2025. godini: 284.855,38 €**

2.1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Planirano 2025. (€)	Izvršeno 2025. (€)
a)	Izgradnja zgrade gradske tržnice u Lepoglavi	1.000,00	437,50
b)	Izgradnja fontane u parku kod zgrade gradske uprave	2.000,00	1.725,00
c)	Izgradnja društveno- vatrogasnog doma u Kamenici	280.000,00	279.880,38
d)	Energetska obnova zgrade Doma kulture u Lepoglavi	1.000,00	312,50
e)	Cjelodnevni boravak osoba starije životne dobi	2.500,00	2.500,00

Obrazloženje: Za navedene stavke pod a)-sredstva su utrošena za rješavanje imovinsko pravnih poslova i upisa zemljišta u vlasništvo Grada Lepoglave, pod b)-sredstva su utrošena za izradu idejnog rješenja izgleda fontane. Pod c)-odrađena je III faza izgadnje društveno-vatrogasnog doma u Kamenici. Pod d)-sredstva su utrošena za pripremu projekta za prijavu na natječaj za sufinanciranje radova na energetskoj obnovi zgrade. Pod e)- sredstva su utrošena za izradu idejnog rješenja za boravak osoba starije životne dobi.

2.2. JAVNA PARKIRALIŠTA

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Planirano 2025. (€)	Izvršeno 2025. (€)
a)	Uređenje parkirališta u Žarovnici	0,00	0,00

2.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Planirano 2025. (€)	Izvršeno 2025. (€)
a)	Izgradnja igrališta Kameničko Podgorje	0,00	0,00

Obrazloženje: Nisu riješena imovinsko-pravna pitanja, a nije bilo dalje inicijative za navedeni projekt.

3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati	
Planirano u 2025. godini: 533.100,00 €	Izvršeno u 2025. godini: 501.343,15 €

3.1. NERAZVRSTANE CESTE

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Planirano 2025. (€)	Izvršeno 2025. (€)
a)	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-prema Programu modernizacije i asfaltiranje nerazvrstanih cesta	100.000,00	92.845,46
b)	Sanacija klizišta	350.000,00	271.565,31
c)	Rekonstrukcija prometnice željeznička pruga (TMT) NC 1-015	2.000,00	1.624,50
d)	Izgradnja ceste JUG 1-D-35-Čret	0,00	0,00
e)	Oborinska odvodnja i nogostup u Kameničkom Vrhovcu-faza II	81.000,00	80.048,41

Obrazloženje: Za projekte pod a)- izgrađene su nove dionice cesta prema programu modernizacije, pod b)- sanirana su klizišta na području grada, pod c)-utrošena sredstva su za otkup zemljišta prema izrađenom projektu, pod d)- nisu utrošena sredstva jer nije završen upis ceste prema novom geodetskom elaboratu, pod e)-odrađena je II faza oborinske ododnje na navedenoj dionici ceste.

prema planu

3.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Planirano 2025. (€)	Izvršeno 2025. (€)
a)	Izgradnja i uređenje biciklističkih staza	5.000,00	2.500,00

Obrazloženje: Sredstva su utrošena za projektnu dokumentaciju buduće staze uz rijeku Bednju.

3.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Planirano 2025. (€)	Izvršeno 2025. (€)
a)	Uređenje parka uz zgradu gradske uprave	35.000,00	32.216,84

Obrazloženje: Sredstva su utrošena za radove na uređenje staza u parku kod zgrade gradske uprave.

3.4. JAVNA RASVJETA

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Planirano 2025. (€)	Izvršeno 2025. (€)
a)	Modernizacija javne rasvjete	25.000,00	17.727,50

Obrazloženje: Sredstva su za proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima.

3.5. GROBLJA

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Planirano 2025. (€)	Izvršeno 2025. (€)
a)	Obnova spomen križa groblje-Lepoglava	5.000,00	2.815.13
b)	Izgradnja spojne staze groblje Kamenica-parkiralište groblje	1.000,00	0,00

Obrazloženje: Sredstva pod a) Obnova spomen križa groblje-Lepoglava su utrošena za sanaciju pristupa spomen križu na groblju u Lepoglavi, pod b)- nisu izvršeni radovi zbog nedostatka troškovnika.

4. Građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja	
Planirano u 2025. godini: 21.000,00 €	**Izvršeno u 2025. godini: 21.000,00 €**

4.1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Planirano 2025. (€)	Izvršeno 2025. (€)
a)	Izgradnja autobusnih stajališta	1.000,00	0,00
b)	Rekonstrukcija pločastih propusta	20.000,00	19.937,50

Obrazloženje: Sredstva po a) Izgradnja autobusnih stajališta nisu utrošena jer navedene radove treba odraditi u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, pod b-izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju 4 propusta koje treba sanirati zbog opasnosti od poplava.

II.

Sredstva za ostvarenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu planirana su u iznosu od 1.080.600,00 eura, a realizirana su u iznosu od ukupno 984.252,90 eura.

III.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gađenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

GRADONAČELNIK

Željko Šoštarić univ. mag. med. vet.